

ОТЧЕТ

Администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае по состоянию на 01 октября 2017 года

Общие сведения об инвестиционном проекте							Финансирование инвестиционного проекта				Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта		
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта <*>	Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <***>	Срок реализации инвестиционного проекта <****>	Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату	Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и т.п.)	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****>	Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос. поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором)	Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <*****>	Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей)	Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта	Меры, принятые для решения проблемных вопросов	Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация)
Администрация Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, Петровский Александр Александрович – заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, тел. (865 55) 5 15 01													
<b>Реализуемые инвестиционные проекты</b>													
в сфере сельского хозяйства													
1	Строительство и модернизация оросительной системы для выращивания сельскохозяйственных культур в с. Малая	Общество с ограниченной ответственностью «Ирри-	2015-2017 г.г.	20/10	срок окупаемости – 3,4 лет, дисконтированный срок	500,0	собственные средства	нет	Установлено 19 оросительных машин. Проложены оросительная сеть протяженностью 24 км 450 м,	335,8/40,8	нет	нет	

	Джалга	ко-Управляющая компания», Петров Александр Александрович, тел. (865 2) 237 850			окупаемости – 3,8 лет, внутренняя норма доходности – 30 %					электро-техническая сеть протяженностью 25 км. Установлено 5 комплектных трансформаторных подстанций, построена 1 насосная станция. Система орошения введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. Отремонтированы склады, имеющаяся недвижимость, закуплена современная техника. Осуществлено строительство подстанции 35-10 КВ, 2 навесов для хранения кукурузы. пункта подработки зерна ЗАВ-50. Реализация инвестиционного проекта продолжается.				
--	--------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.	Развитие материально-технической базы крестьянского (фермерского) хозяйства	Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Волков Николай Тимофеевич, тел. (865 55) 76 3 22	2017 г.	2/0	срок окупаемости – 3 года, внутренняя норма доходности – 30 %	5,0	собственные средства	нет	Осуществляется строительство 3-х навесов для хранения сельскохозяйственной техники, приобретены 80-тонные весы	4,0/4,0	нет	нет	
в сфере промышленности													
3.	Создание мощностей по переработке молока в с. Вознесенском	Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Эко-продукт Возне-	2016-2017 г.г.	10/0	срок окупаемости – 2 года и 2 месяца, дисконтированный срок окупаемости – 2 года и 3 месяца, внут-	13,8	бюджетные средства – 8,3 млн. руб. собственные средства – 5,5 млн. руб.	нет	Приобретены автомобиль для транспортировки молока, оборудование в модульном исполнении, дополнительное оборудование (творожная ванна, низкотемпературная моро-	13,8/0,0	нет	нет	

		сеновский», Курбанов Абдулла Галимович тел. 8 962 02 15 481			ренная норма доходности – 93,5 %				зильная камера для хранения творога). Осуществлена установка модуля. Поданы заявки на техническое присоединение к электрическим сетям, газоснабжению. Реализация инвестиционного проекта продолжается.				
4.	Развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива с целью реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки	Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Сельскохозяйственный Альянс»,	2017 г.	3/0	срок окупаемости – 46 мес., дисконтированный срок окупаемости – 57 мес., внутренняя норма доходности – 14 %	8,3	бюджетные средства – 5,0 млн. руб. собственные средства – 3,3 млн. руб.	нет	Приобретен погрузчик фронтальный - на 2,1 млн.руб., заказаны хлебопекарное оборудование и автомобиль-фургон.	5,0/5,0	нет	нет	

		Омаров Саид Хабибуллаевич, тел. (865 55) 5 27 06											
в иных сферах													
5.	Строительство торгового здания в с. Дивном Апанасенковского района	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал – Инвест», Маслов Дмитрий Сергеевич тел. 8-918-764-06-07	2015-2017 г.г.	12/0	период оккупации – 2 года, внутренняя норма рентабельности – 15-20 %	25,0	собственные средства	нет	Построено подвальное помещение, подведены коммуникации (газ, свет, вода). Возведены стены 1 и 2 этажей. Оштукатурены стены подвального помещения. Сделано перекрытие 1 и 2 этажей, утепление наружных стен здания, выполнена кровля, установка пластиковых окон на 1 этаже, осу-	20,0/3,0	нет	нет	

									ществуется отделка наружных стен.				
6.	Строительство объекта по обслуживанию населения (аптека)	Индивидуальный предприниматель Анисимов Вадим Георгиевич	2017 г.	5/5	срок окупаемости – 3 года, внутренняя норма доходности – 5 %	2,2	собственные средства	нет	Построено здание площадью 140,9 кв.м. Стены ЛСТК-профиль, заполненные минеральной ватой. Фасад и цоколь отделаны керамогранитной плиткой, крыша - односкатная, проф.лист. Подведены коммуникации - электроснабжение и водоснабжение. Осуществлена внутренняя отделка. Реализация проекта завершена. Создано 5 новых рабочих мест	2,2/2,2	нет	нет	

7.	Строительство культурно-досугового центра	Дзюба Виктор Анатольевич	2015-2017 г.г.	50/0	срок окупаемости – 3 года, внутренняя норма доходности – 5 %	30,0	собственные средства	нет	Осуществляется строительство 5 объектов капитального строительства общей площадью 1448,8 кв.м. Возведены стены одноэтажного здания 16,5*136,9 м (спортзал, бассейн) с 2-х этажной пристройкой размером 23*15 м (кинотеатр). Реализация проекта продолжается	22,0/7,0	нет	нет	
----	---	--------------------------	----------------	------	--	------	----------------------	-----	---	----------	-----	-----	--

Заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

А.А. Петровский

Исполнитель:  
Исаева Ольга Владимировна  
тел. (865 55) 5 16 44